

ID	Név	Idő	Kezdés	Befejezés	Tart. idő	Hozzárendelések	2012. május 01.				2012. június 01.				2012. augusztus 01.				2012. szeptember 01.			
							30	07	14	21	28	04	11	18	25	02	09	16	23	30	06	13
1	<b>Diploma</b>	<b>103n</b>	<b>2012.05.01.</b>	<b>2012.09.20.</b>	<b>0n</b>																	
2	A Felvétel	1n	2012.05.01.	2012.05.14.	0n																	
3	A1 Munkaterület átvétele	1n	2012.05.01.	2012.05.01.	0n	2	szakm., 2	segédm.														
4	A2 Építési terület elkerítése	2n	2012.05.02.	2012.05.03.	0n	1	szakm., 4	segédm.														
5	A3 Felvonulási út kiépítése	3n	2012.05.04.	2012.05.08.	2n	2	szakm., 3	segédm.														
6	A4 Ideiglenes közmű kiépítése	4n	2012.05.04.	2012.05.09.	0n	3	szakm., 3	segédm.														
7	A5 Meglévő faállomány védelme	1n	2012.05.04.	2012.05.04.	6n	1	szakm., 2	segédm.														
8	A6 Épületkötés	1n	2012.05.10.	2012.05.10.	0n	2	szakm., 2	segédm.														
9	A7 Konténerek elhelyezése	2n	2012.05.11.	2012.05.14.	0n	2	szakm., 2	segédm.														
10	A8 Ideiglenes híd építése	2n	2012.05.11.	2012.05.14.	0n	2	szakm., 1	segédm.														
11	B Földmunka	8n	2012.05.15.	2012.05.24.	0n																	
12	B1 Humuszréteg lenyese	3n	2012.05.15.	2012.05.17.	0n	2	szakm., 2	segédm.														
13	B2 Földkiemelés géppel	3n	2012.05.18.	2012.05.22.	0n	2	szakm., 2	segédm.														
14	B3 Földkiemelés kézzel	2n	2012.05.23.	2012.05.24.	0n	1	szakm., 4	segédm.														
15	B4 Földpartok megtámasztása	2n	2012.05.23.	2012.05.24.	0n	1	szakm., 4	segédm.														
16	C Kútúrás	2n	2012.05.25.	2012.05.28.	2n	2	szakm., 1	segédm.														
17	D Kútalapozás	4n	2012.05.25.	2012.05.30.	0n																	
18	D1 Kútgyűrűk elhelyezése	3n	2012.05.25.	2012.05.29.	0n	1	szakm., 3	segédm.														
19	D2 Kútgyűrűk kivittele	1n	2012.05.30.	2012.05.30.	0n	1	szakm., 3	segédm.														
20	E Alapozás	23n	2012.05.31.	2012.07.02.	0n																	
21	E1 Fagygerenda szaluzása	2n	2012.05.31.	2012.06.01.	0n	2	szakm., 1	segédm.														
22	E2 Fagygerenda vasszerelése	2n	2012.06.04.	2012.06.05.	0n	2	szakm., 1	segédm.														
23	E3 Fagygerenda kibetonozása	1n	2012.06.06.	2012.06.06.	0n	2	szakm., 4	segédm.														
24	E4 Földvisszatöltés	2n	2012.06.07.	2012.06.08.	0n	1	szakm., 4	segédm.														
25	E5 Tomortítés	1n	2012.06.11.	2012.06.11.	0n	1	szakm., 4	segédm.														
26	E6 Kavicsterítés	1n	2012.06.12.	2012.06.12.	0n	1	szakm., 4	segédm.														
27	E7 Szerelőbeton	2n	2012.06.13.	2012.06.14.	0n	2	szakm., 4	segédm.														
28	E8 Alapozás szaluzása	2n	2012.06.19.	2012.06.20.	0n	2	szakm., 2	segédm.														
29	E9 Alapozás vasszerelése	5n	2012.06.21.	2012.06.27.	0n	3	szakm., 2	segédm.														
30	E10 Vízáró betonosítás	3n	2012.06.28.	2012.07.02.	0n	2	szakm., 4	segédm.														
31	F Szerkezetépítés	21n	2012.07.09.	2012.08.06.	33n																	
32	F1 Főtartók, keretállások	7n	2012.07.09.	2012.07.17.	0n	2	szakm., 3	segédm.														
33	F2 Hossz és keresztmervítő gerendák I.	2n	2012.07.18.	2012.07.19.	0n	2	szakm., 3	segédm.														
34	F3 Lépcső szerkezetek	2n	2012.07.20.	2012.07.23.	0n	2	szakm., 2	segédm.														
35	F4 Prizma beemlése	1n	2012.07.24.	2012.07.24.	0n	2	szakm., 3	segédm.														
36	F5 Konténer beemlése	1n	2012.07.25.	2012.07.25.	0n	2	szakm., 3	segédm.														
37	F6 Hossz és keresztmervítő gerendák II.	2n	2012.07.26.	2012.07.27.	0n	2	szakm., 3	segédm.														
38	F7 Síncsuszterítéshelyezése	1n	2012.07.30.	2012.07.30.	0n	2	szakm., 3	segédm.														
39	F8 Járórács kiépítése	2n	2012.07.31.	2012.08.01.	13n	1	szakm., 2	segédm.														
40	F9 Járórács kiépítése	2n	2012.08.03.	2012.08.06.	33n	1	szakm., 2	segédm.														
41	G Homlokzat és tetőfedés	13n	2012.07.31.	2012.08.16.	9n																	
42	G1 Polikarbonát homlokzatburkolat	3n	2012.07.31.	2012.08.02.	0n	2	szakm., 2	segédm.														
43	G2 Polikarbonát tetőfedés	3n	2012.08.03.	2012.08.07.	0n	2	szakm., 2	segédm.														
44	G3 Táblásítottfa homlokzat beemlése	2n	2012.07.31.	2012.08.01.	3n	2	szakm., 3	segédm.														
45	G4 Attika kialakítása	1n	2012.08.02.	2012.08.02.	3n	1	szakm., 2	segédm.														
46	G5 Táblásított fa tetőfedés beemlése	2n	2012.08.08.	2012.08.09.	0n	2	szakm., 3	segédm.														
47	G6 WPC árnyékolórögzítése	2n	2012.08.10.	2012.08.13.	9n	2	szakm., 2	segédm.														
48	G7 Vízlepergető réteg felhordása	3n	2012.08.14.	2012.08.16.	9n	3	szakm., 2	segédm.														
49	H Épületgépészet	12n	2012.08.10.	2012.08.27.	10n																	
50	H1 Víz és csatorna	5n	2012.08.10.	2012.08.16.	0n	2	szakm., 2	segédm.														
51	H2 Villany és fűtés	5n	2012.08.17.	2012.08.23.	12n	2	szakm., 2	segédm.														
52	H3 Szellőzés	2n	2012.08.17.	2012.08.20.	0n	1	szakm., 1	segédm.														
53	H4 Feldolgozó vonal telepítése	5n	2012.08.21.	2012.08.27.	0n	2	szakm., 1	segédm.														
54	J Belső terehatárolások	2n	2012.08.31.	2012.09.03.	7n	1	szakm., 2	segédm.														
55	J Lakatosmunkák	19n	2012.08.10.	2012.09.05.	7n																	
56	J1 Járórács	3n	2012.08.28.	2012.08.30.	0n	1	szakm., 2	segédm.														
57	J2 Korlátok	2n	2012.08.31.	2012.09.03.	0n	1	szakm., 1	segédm.														
58	J3 Toldókapu	2n	2012.08.10.	2012.08.13.	15n	1	szakm., 1	segédm.														
59	J4 Toldóajtók	2n	2012.09.04.	2012.09.05.	7n	1	szakm., 2	segédm.														
60	K Folyékony hőszigetelő felhordása	4n	2012.09.04.	2012.09.07.	0n	2	szakm., 2	segédm.														
61	L Mozgó épületszerkezet	18n	2012.08.02.	2012.08.27.	9n																	
62	L1 Toló árnyékoló összeépítése	6n	2012.08.02.	2012.08.09.	13n	2	szakm., 2	segédm.														
63	L2 Toló árnyékoló belső oldali burkolása	2n	2012.08.10.	2012.08.13.	13n	2	szakm., 2	segédm.														
64	L3 Toló árnyékoló beemlése	1n	2012.08.20.	2012.08.20.	9n	2	szakm., 4	segédm.														
65	L4 Toló árnyékoló beüzemlése	2n	2012.08.21.	2012.08.22.	9n	2	szakm., 1	segédm.														
66	L5 Toló árnyékoló próauzem	1n	2012.08.23.	2012.08.23.	9n	1	szakm., 1	segédm.														
67	L6 Toló árnyékoló felső oldali burkolása	2n	2012.08.24.	2012.08.27.	9n	2	szakm., 2	segédm.														
68	M Utómunkálatok	7n	2012.09.10.	2012.09.18.	0n																	
69	M1 Ut és járdaépítés	3n	2012.09.10.	2012.09.12.	0n	2	szakm., 4	segédm.														
70	M2 Támfalépítés	2n	2012.09.10.	2012.09.11.	0n	1	szakm., 3	segédm.														
71	M3 Parkoló építés	2n	2012.09.12.	2012.09.13.	2n	1	szakm., 3	segédm.														
72	M4 Patakmeder megtisztítása	3n	2012.09.12.	2012.09.14.	0n	1	szakm., 3	segédm.														
73	M5 Kertépítés, Falepítés	2n	2012.09.17.	2012.09.18.	0n	1	szakm., 3	segédm.														
74	M6 Takarítás	1n	2012.09.14.	2012.09.14.	1n	1	szakm., 5	segédm.														
75	N Próbaüzem	1n	2012.09.17.	2012.09.17.	1n	1	szakm., 2	segédm.														
76	O Levonulás	1n	2012.09.19.																			